

福建省种业创新与产业工程  
一种业公共服务平台建设项目竣工自验收表

项目名称：泉州市农科所省级农作物品种区域试验站建设项目

建设单位名称（公章）：泉州市农业科学研究所

建设单位法定代表人：庄卫东 联系电话：18959707273

验收组织单位（公章）：泉州市农业科学研究所

竣工验收日期：2021年3月10日

填报时间：2021年3月10日

## 一、建设内容完成情况

项目建设地点：晋江市紫帽镇紫星村泉州市农科所紫帽基地
计划建设内容及规模（经主管部门同意，并报省种子管理站备案）： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 平整土地 6092 平方；</li><li>2. 田埂硬化 1315.5 米；</li><li>3. 修建田间机耕道路 524.8 米；</li><li>4. 修建排水沟（管）1887.6 米；</li><li>5. 修建挡土墙 90 米；</li><li>6. 铺设田间给水管 640.6m。</li></ol>
实际完成的建设内容及规模： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 完成土地平整 8144 平方，该项目已超额完成；</li><li>2. 完成田埂硬化 1315.5 米，完成目标值；</li><li>3. 完成 524.8 米的田间机耕路，完成目标值；</li><li>4. 完成排水沟（管）1887.6 米，完成目标值；</li><li>5. 新建挡土墙 90 米，完成目标值；</li><li>6. 铺设田间给水管 640.6 米，完成目标值。</li><li>7. 增加铺设电力排管 1584 米，手孔井 11 座。</li></ol>
未完成的建设内容及规模： 无
建设内容变更情况：增加铺设电力排管 1584 米，手孔井 11 座。
非重大变更： /
履行基本建设程序情况： 良好

## 二、建设项目管理情况

设计	设计编制单位：泉州市水利水电勘测规划设计有限公司 资质：乙级
	设计范围和内容是否完整：是                      设计是否规范：是
施工 承包	建安工程单位：福建泉州华通建筑工程有限公司 资质：房建总承包二级
	田间工程单位：福建泉州华通建筑工程有限公司 资质：房建总承包二级
	仪器设备单位： /    资质： /
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：无
建设 质量	建安工程验收评定结果： /
	田间工程验收评定结果：一般
	仪器设备验收评定结果： /
法人 责任制	<p>项目法人责任制实施情况(班子、人员、制度建立、工作业绩等)：                      落实项目法人责任制，以高效、精干、廉洁为原则，建立项目建设期管理小组，由泉州市农业科学研究所项目总负责人魏毅担任项目管理小组的组长，与副所长、办公室主任、财务人员和紫帽基地工作人员组成小组成员，因事设岗，以岗定人，用人所长，各司其责，集体决策，落实解决工作中出现的各类问题。建设小组负责项目建设的日常事务工作以及工程质量的监督与管理等，包括项目基建管理、项目建设、资金管理和档案资料管理等，具体落实和监督项目的资金使用、建设进度和工作质量等方面的情况，制定工作规划，组织阶段性检查、监督和验收，对项目实施全方位有效的管理。圆满完成项目内容的建设。</p>
合同制	应签而未签订合同情况： 无
	合同文本规范情况： 规范
	合同执行情况： 全部执行

招投标制	招投标制执行情况： 全部执行	
监理制	监理单位：福建宏昌工程项目管理有限公司	资质： 乙级
	监理内容： 田间工程建设	

### 三、资金的使用情况

(单位：万元)

项目计划投资	总计：164.2565 其中，建安工程：0 田间工程：151.2565 仪器设备： 工程建设其他费用：13.0 其它：	
资金到位情况	总计：144.4892 其中，省财政：100 自有资金：44.4892	
投资完成情况	总计：144.4892 其中：建安工程： 田间工程：138.5650 仪器设备： 工程建设其他费用：5.9242 其它：	
财务制度建立及会计行为规范情况：严格遵守相关财务制度		
资金专款专用情况： 省财政专项资金专款专用		
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：无		

### 四、项目文件管理情况 (可用有、无或完整、不完整等表述)

文件类型		管理情况
项目前期	项目建设批准文件及资金下达文件	有
	项目设计方案	有
	经单位主管部门同意批复文件(或纪要)	无
	建筑发包合同、协议、招投标文件	完整
	仪器设备采购合同及招投标文件	/
竣工阶段	竣工决算	完整
	项目建设总结报告(含项目总体完成情况、建设管理情况、资金使用情况、项目作用与成效等)	有
其他	/	/

## 五、竣工验收意见

### 竣工验收结论:

2021年3月10日,泉州市农科所组织本所专家按照项目管理相关规定,对照建设方案内容,进行了竣工验收。专家组在认真听取了项目建设负责人的专题汇报后,进行现场实地查看,查阅核实档案资料,并经过讨论质询后形成如下验收意见:

#### 一、项目资金到位及投资完成情况

项目计划总投资164.2565万元,其中:省级投资100万元,单位自筹64.2565万元。实际到位资金144.4892万元,其中:省级资金100万元,单位自筹44.4892万元。实际完成投资144.4892万元,其中:省级投资资金100万元,自筹资金44.4892万元。田间工程完成投资138.5650万元,工程建设其它投资5.9242万元。

#### 二、项目完成的建设内容

本项目建设内容主要为田间工程,完成土地平整8144平方,田埂硬化1315.5米,机耕路524.8米,排水沟(管)1887.6米,新建挡土墙90米,铺设田间给水管640.6米,铺设电力排管1584米,手孔井11座。

#### 三、项目管理及运行情况(包括工程管理、资金管理、档案管理、运行情况)

该项目建设严格实行项目法人负责制、招投标制、工程监理制和合同制。项目资金严格按照项目资金管理办法做到专款专用,资金使用合理,无截留、挤占、挪用、套用资金现象,并通过竣工财务决算审计。项目档案资料齐全,管理比较规范。目前试验站已投入使用,现每年可完成试验示范粮油作物新品种(组合)200多个,达到项目设计的预期目标。

综上所述,专家组一致认为,泉州市农业科学研究所省级农作物品种试验站建设项目通过竣工验收。

专家组组长签字:傅工平

建设单位意见:

同意验收  
(盖章)

2021年3月10日

竣工验收组织单位意见:

同意验收  
(盖章)

2021年3月10日

## 六、参加竣工验收人员名单及签名

姓名	单位	职务、职称	电话	签名
傅文泽	泉州市农科所	高级农艺师	13626096806	傅文泽
吕美琴	泉州市农科所	高级农艺师	15959996599	吕美琴
傅子照	泉州市农科所	副研究员	13905963732	傅子照
谢少和	泉州市农科所	副研究员	18965689711	谢少和
谢艺婷	泉州市农科所	会计师	13328981978	谢艺婷

- 说明：1. “二、建设项目管理情况”中的“建设质量评定”主要依据单位工程验收结果(由设计、施工或建设单位认可的验收记录)。
2. “二、建设项目管理情况”中的“合同”指设计、施工等类型的合同。